

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা

বিষয়ঃ জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।


(লক্ষ টাকায়)

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি		
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)	
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর													
১.	“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৪২৫০৯.৪০০	৪২৫০৯.০০	--	১০৬২৭.২৫	১০৬২৭.২৫	- (-)	০.৭২ (০.০০২%)	- (-) %	-	১১২৬১৭.৫৭ (৪৮.২২%)	৬৫%	
২.	“অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন”(জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	৭০০.০০	২০০.০০	৫০০.০০ (০.০০)	০.০০	০.০০	- (-)	- (%)	- (%)	-	-	-	
৩.	"সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন" (জানুয়ারী ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৬০০০.০০	৬০০০.০০	- (-)	১৫০০.০০	১৫০০.০০	- (-)	- (%)	- (%)	-	৪০৪৮.২২ (১১.৪৪%)	২০%	
৪.	“বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন”(জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৬৫০০.০০	৬৫০০.০০	- (-)	১৫৯৯.২৫	১৫৯৯.২৫	- (-)	- (%)	- (%)	-	৩৪৬০.৮১ (১২.৪১%)	১৯%	

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	আর্থিক (%)	বাস্তব (%)
৫.	“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (অক্টোবর’২০১৮ হতে জুন’২০২২)	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	- (-)	৩৯৯৯.০০	৩৯৯৯.০০	- (-)	৫৩৮.২২ (৩.৩৬%)	৫৩৮.২২ (৩.৩৬%)	- (-)	২২৭৫৮.০৭ (৬.১৭%)	৯%
৬.	"চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ০১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন" (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	৫০০০.০০	৫০০০.০০	- (-)	১২৪৭.৭৫	১২৪৭.৭৫	- (-)	১২৮ (০.০৩%)	১২৮ (০.০৩%)	- (-)	৭৪৯০.৮৪ (৬.০৬%)	১০%
৭.	"কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" (০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২২)	২৫০০০.০০	২৫০০০.০০	- (-)	৬২৪৪.৩৬	৬২৪৪.৩৬	- (-)	- (%)	- (%)	- (-)	৪৯৪৩.৮৭ (৩.৩১%)	২০%
৮.	"উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" (জানুয়ারি,২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	১৪৯৩৮.০০	১৪৯৩৮.০০	- (-)	৩৭৩৪.৫০	৩৭৩৪.৫০	- (-)	- (%)	- (%)	- (-)	১৯০.৪০ (০.০১%)	
৯.	Skill-21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth (জানুয়ারি,২০১৮ ডিসেম্বর,২০২১)	৪৮৫০.০০	৮৫০.০০	৪০০০.০০ (-)	৪০০০.০০	৪০০০.০০	৪০০০.০০ (-)	১৪৮.৪২ (৩.০৬%)	- (%)	১৪৮.৪২ (-)	৮৯২১.৪৬ (৪৯.৯৮%)	
	উপমোট (কারিগরি) =	১২২৪৯৭.০০	১১৬৯৯৭.০০	৪৫০০.০০ (০.০০)	৩২৯৫২.১১	২৮৯৫২.১১	৪০০০.০০ (০.০০)	৬৯৩.৪৯ (০.৫৭%)	৫৪৫.০৭ (০.৪৭%)	১৪৮.৪২ (-)		

অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি			জুলাই, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর											
১১.	“মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS) সাপোর্ট স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২)	১২.০০	০০.২১	(-)	০০.০	০০.০	(-)	০০.০	(%)	--	১০২২.২৩ (৬৭.৬১%) প্রায় ৮০%
১২.	“দেশের ৬৫০টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২) (আরডিপিপি প্রস্তাবিত জুন-২০২২)	১৪৫৯.৮৬	৬৭.৬২৪৪		০০.০	০০.০	-	০০.০	০০.০	--	৪২১.৫৪%
১৩.	“নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১৮০০টি মাদ্রাসা)” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২৪)	৮৫২৬.৫৮	৪.৭৬৯৬৭		০০.০	০০.০	--	৪৭.২	(%৪২০০.০)	--	১১০৮.৬০ (১৭.৫৬%)
	উপমোট (মাদ্রাসা)	৪৪.৭৬৯৬৭	৪.৭৬৯৬৭		০০.৮	০০.০		৪৭.২	(%৬৬২০০.০)	--	
	সর্বমোট =	২১৮৪৯৫.৪৪	৪৪.৭৬৯৬৭	(০০.০) ০০ ৪৪	০০.৮	৫৬.৬৭	(০০.০) ০ ০.০০০৪	(%৬০.০) ৬৫৬৭৭	(%৬২.০) ৪৬.৬৪৪	(%) ২৪.৭৪১	(%০০.০) (%০০.৩) (-)


(স্বাঃ: মাসুম বিল্লাহ)

সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৭৪৮৫৫

masumbahadur@gmail.com