

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা

বিষয়ঃ জুন, ২০২১ পর্যন্ত অগ্রগতির প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)


ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				জুন, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি				জুন, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর													
১.	“১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ (টিএসসি) স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৪৫০০০.০০	৪৫০০০.০০	--	৩৮২৫০.০০	৩৮২৫০.০০	--	৩৮২৫০.০০	(%) (৮৪.৪৭%)	৩৮০১৩.০০	(%) (৮৪.৪৭%)	--	
২.	“অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিদ্যমান পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন” (জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১)	৮২৫.০০	১২৫.০০	৭০০.০০	৭৫.০০	৭৫.০০	--	৮৩.৭৫	(%) (৩৫.০১%)	৮৩.৭৫	(%) (৩৫.০১%)	--	
৩.	“সিলেট, বরিশাল, রংপুর এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (জানুয়ারী ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	২০০০.০০	২০০০.০০	-	১৭০০.০০	১৭০০.০০	--	১৬৭২.৯৯	(%) (৮৩.৬৫%)	১৬৭২.৯৯	(%) (৮৩.৬৫%)	--	
৪.	“বাংলাদেশ ভূমি জরিপ শিক্ষার উন্নয়ন” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	২২০০.০০	২২০০.০০	-	১৮৭০.০০	১৮৭০.০০	--	১৮১৯.৫১	(%) (৮২.৭১%)	১৮১৯.৫১	(%) (৮২.৭১%)	--	
৫.	“২৩টি জেলায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন” (অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৫৩০০.০০	৫৩০০.০০	--	৪৫০৫.০০	৪৫০৫.০০	--	৪০২৭৮৯.৯৩	(%) (৮০.০৮)	৪০২৭৮৯.৯৩	(%) (৮০.০৮)	--	
৬.	“চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগে ০১টি করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৩০৪৯.০০	৩০৪৯.০০	--	২৫৯২.০০	২৫৯২.০০	--	২৪৮৬.৭৩	(%) (৮১.৫৬%)	২৪৮৬.৭৩	(%) (৮১.৫৬%)	--	

ক্রম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিসি বরাদ্দ				জুন, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি				জুন, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	
৭.	স্থাপন" (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১) "কারিগরি শিক্ষা অভিযন্তায়ী ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি" (০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ হতে ৩০ জুন, ২০২১)	৫৯০০.০০	৫৯০০.০০	-	৫০১৫.০০	৫০১৫.০০	--	৫০১৫.০০	৫০১৫.০০	৮৮২৪.৮২ (৮১.৭৭%)	৮৮২৪.৮২ (৮১.৭৭%)	--	
৮.	"উপজেলা পর্যায়ে ৩২৯টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন" (জানুয়ারি, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪)	১৯৫৮.০০	১৯৫৮.০০	-	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০	--	১৬৬৪.০০	১৬৬৪.০০	১৯০.৪০ (৯.৭২%)	১৯০.৪০ (৯.৭২%)	--	
৯.	Skills and Employment Programme in Bangladesh (SEP-B) (জুলাই ২০১৫ হতে মার্চ, ২০২১)	৯০৫.০০	--	৯০৫.০০	৯০৫.০০	--	৯০৫.০০	৯০৫.০০	--	৯০৫.০০ (১০০%)	--	৯০৫.০০ (১০০%)	
১০.	Skill-21: Empowering Citizens for Inclusive and Sustainable Growth (জানুয়ারি, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২১)	৬০০০.০০	--	৬০০০.০০	৬০০০.০০	--	৬০০০.০০	৬০০০.০০	--	৩০০৭.৬৫ (৫০.১৩%)	--	৩০০৭.৬৫ (-)	
	উপমোট (কারিগরি) =	৭৩১৩৭.০০	৬৫৫৩২.০০	৭৬০৫.০০	৬২৫৭৬.০০	৫৫৬৭১.০০	৬৯০৫.০০	৬২৫৭৬.০০	৫৫৬৭১.০০	৫৭২৫২.৮৯ (৭৮.২৮%)	৫৩৩৩৯.৮৮ (৮২.৮০%)	০.০০	(৫১.৮৫%)



অপর পৃষ্ঠা দৃষ্টব্য

ক্র.ম.	প্রকল্পের নাম	২০২০-২১ অর্থ বছরের সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ				জুন, ২০২১ পর্যন্ত অবমুক্তি				জুন, ২০২১ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	জিওবি	প্রঃ সাহায্য	প্রঃ সাহায্য
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর													
১১.	“মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে মাদ্রাসা এডুকেশন ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MEMIS) সাপোর্ট স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৬৯.০০	৬৯.০০	- (-)	৬০.৯২	৬০.৯২	--	৩৩.০৪ (৪৭.৮৮%)	৩৩.০৪ (৪৭.৮৮%)	--			--
১২.	“দেশের ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মান্দিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন” (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২১)	৮৯.০০	৮৯.০০	--	৭৪.৯৯	৭৪.৮১	--	৭১.৫৪ (৯৫.৩৯%)	৭১.৫৪ (৯৫.৩৯%)	--			--
১৩.	“নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন (১৮০০টি মাদ্রাসা)” (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১)	৭৬১৩৫.০০	৭৬১৩৫.০০	--	৬৪৭১৫.০০	৬৪৭১৫.০০	--	৬৪০৪৩.৪৩ (৯৯.০০%)	৬৪০৪৩.৪৩ (৯৯.০০%)	--			--
	উপমোট (মাদ্রাসা)	৭৬২৯৩.০০	৭৬২৯৩.০০	--	৬৪৮৫০.৯১	৬৪৮৫০.৭৩		৬৪১৪৮.০১ (৯৮.৯২%)	৬৪১৪৮.০১ (৯৮.৯২%)	--			--
	সর্বমোট =	১৪৯৪৩০.০	১৪৯৪২৫.০	৭৬০৫.০০	৬৫৫৫১.৯১	১২০৫২১.৭৩	৬৯০৫.০০ (-)	১২১৪০০.৫০ (৮১.২৪%)	১২১৪০০.৫০ (৮১.২৪%)	০.০০ (৫১.৪৫%)			


 (মুহা: মাসুম বিল্লাহ)
 সিনিয়র সহকারী সচিব

ফোনঃ ৯৫৭৪৮৫৫
 masumbahadur@gmail.com